		Bauzeitenplan				**2**	**0**	**0**	**9**							**2**	**0**	**1**	**0**		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Spatenstich 18.04.2009	o																		
1	e	Kanalanschluß	x	o																	
2	f	Aushub, Oberboden, Schotter, Lärmschutzwall	x	o																	
3	e	Zaun aufnehmen	x	o																	
4	e	Bauzaun	x	o																	
5	e	Lava		xo																	
6	e	Vorh. Isolierputz abschlagen		xo																	
7	f	Streifenfundamente, Anschlußbewehrungen		xo	o																
8	e	Abflußrohre		xo																	
9	e	Leerrohre Elektro + Wasser Sohle		xo																	
10	f	Rohbau			x	xo	o														
11	e	Drainagen			xo			o													
12	e	Wandabdichtungen				x	o	o													
13	ef	Arbeitsraumverfüllung				xo		o													
14	ef	Trennvorhang 1				o	xo														
15	e	Leimbinder, Pfetten Anbauten					o	x													
16	f	Leimbinder, Pfetten Halle					o	x													
17	e	Außengiebel, Stützen					o	x													
18	f	Dach					o	o	x												
19	f	Fenster liefern						o	x												
20	e	Fenster einbauen						o	o	x											
		Bodenhülsen						o		x											
		Garagentor ein-ausbaueen entfällt									x										
		Neues Garagentor jetzt Tür						o			x										
21	e	Wasserleitung							o			x									
22	e	Heizungsleitungen							o			x									
23	e	Hallenboden abkleben						o				x									
24	e	Schwingboden							o	o			x	x							
25	f	Estrich								o				x							
26	f	Isolierputz							o	o					x						
27	e	Elektroverdrahtung						o	o	o					x						
28	f	Innenputz						o		o					x						
29	e	Lampen, Steckdosen								o	o	o				x					
30	e	Heizung								o			o				x				
31	e	Innentüren							o				o				x				
32	f	Prallwände									o						x				
33	e	Anzeige, Lautsprecher												o			x				
34	ef	Trennvorhang 2								o								x			
35	e	Anstrich									o			o					x		
		Tribühne													o						
		Umbau																			
40	e	Fluchtüre Halle 1													o			x			
41	e	Flur Halle 3										o						x			
42	e	Büro										o							x		
43	e	Garage													o				x		
	x	Planung vor Baubeginn																			
	o	tatsächlicher Bauablauf																			
	o	neue Planung																			

11	12